

Потпројекат 2

- Вредност другог потпројекта износи 12.848.584 евра, од чега је 11.196.583 евра удео Фонда РСП, а 1.652.000 евра је из националне контрибуције.
- Додела 200 стамбених јединица (од чега 160 станова у закуп са могућношћу откупа и 40 за социјално становање у заштићеним условима) за избеглице у следећих 9 општина/градова: Шид, Сремска Митровица, Шабац, Крушевац, Прокупље, Параћин, Кикинда, Бајина Башта и Вршац.
- Изабрани сви корисници у свим општинама/градовима.
- Завршено пројектовање и уговорени радови за свих девет локација.
- Прво од девет градилишта отворено у Сремској Митровици у априлу 2017. године, последње у Шиду у јулу 2018.
- Објекат у Сремској Митровици са 40 станова завршен и кључеви свечано уручени корисничким породицама 20. јула 2018.
- До сада је усељено укупно 145 станова.



- Додела 119 монтажних кућа за избеглице и бивше избеглице које живе на територији 27 градова и општина: Зрењанин, Панчево, Смедерево, Сремска Митровица, Лозница, Шабац, Аранђеловац, Бачка Паланка, Жабари, Ириг, Кула, Петровац на Млави, Рума, Сечањ, Смедеревска Паланка, Србобран, Сремски Карловци, Стара Пазова, Темерин,

Топола, Уб и Шид, као и градских општина Београда – Барајево, Обреновац, Сурчин и Чукарица.



- Јавни позив је расписан 4. новембра 2014. и трајао је до 19. децембра 2014.
- Коначна листа реда првенства је објављена 1. септембра 2015. године.
- Уговори за пројектовање и изградњу потписани у мају 2016. године.
- Радови почели у новембру 2016. До августа 2018. г. изграђено 114 кућа, а након тога и преосталих пет.
- Додела 334 пакета грађевинског материјала у 29 јединица локалне самоуправе.
- Из Фонда РСП финансирана је набавка 250 пакета грађевинског материјала за кориснике у 20 јединица локалне самоуправе.



- 80 пакета грађевинског материјала је контрибуција Републике Србије и спроводи се у девет општина.
- Избор корисника завршен у свих девет општина, као и јавна набавка и испорука грађевинског материјала. До августа 2018. г. више од половине корисника завршило са уградњом.
- Свих 334 пакета грађевинског материјала су испоручени корисницима.
- Куповина 245 сеоских кућа у 20 јединица локалне самоуправе.
- Завршен избор корисника у септембру 2016.
- Свих 245 сеоских домаћинстава је купљено и додељено корисницима.



- Куповина сеоских кућа у оквиру ове компоненте је започета у августу 2016. године и завршена до фебруара 2017.
- Ова компонента укључује мали грант (помоћ у материјалу за поправку предметне куће). Тендери су завршени у 19 од 20 општина.